

badenova AG & Co. KG
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
Tullastr 61, 79108 Freiburg
als e-mail an: Anke.Held@badenova.de oder Richard.Tuth@badenova.de

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr.

Projektnummer:	Berichtsdatum: 31.10.2018
Laufzeit :05.18 bis 12.18	Fördervolumen: 12.460 €
Projektname: "Sonne,Stroh & Sterne - Strohballehaus	

- a) Bisher erzielte Ergebnisse:
Es wurde eine Projektgruppe gebildet und die Aufgaben verteilt. Nach der Ermittlung der Grundlagen (Angaben zur Nutzung des Gebäudes) wurde in Cosswiller das erste erbaute "Heliodrom Gebäude" besichtigt. Der erste Entwurf (Vorplanung) des Strohballehauses soll Anfang November auf dieser Grundlage vorgelegt werden. Parallel dazu erfolgt die regionale Erkundung des Baustoffes "Stroh".
- b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:
Das Projekt erreicht die gesetzten Meilensteine. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde zunächst zurück gestellt, bis die Ergebnisse der Vorplanung vorliegen.
- c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, Planabweichung):
Die Öffentlichkeitsarbeit soll im kommenden Jahr stattfinden da zu diesem Zeitpunkt das Modell zur Verfügung steht und Veranstaltungen im Dreiländergarten dann vor Ort attraktiver gestaltet werden können.
- d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:
Verlängerung des Projektes bis zum 30.06.19

Unterschrift (wenn möglich): (Projektkoordinator)
--

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am 26.10.18