

badenova AG & Co KG
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
Tullastr 61, 79108 Freiburg
als e-mail an innovationsfonds@badenova.de

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 2

Projektnummer 2022-06	Berichtsdatum 26.04.2023
Laufzeit 01.05.2022 – 30.04.2025	Fordervolumen 98.622 €
Projektname Ressourcenschutz und Risikomanagement in der Trinkwasserversorgung (ResiTrink!)	

a) Bisher erzielte Ergebnisse

- Im Rahmen von AP 2 wird die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie in nationales Recht beobachtet, um aktuelle Entwicklungen im Projekt berücksichtigen zu können. Mit der Verabschiedung der Trinkwasserverordnung am 31.03.2023 sind wichtige Vorgaben für das Risikomanagement im Wasserversorgungssystem bekannt geworden, die in die Projektbearbeitung einfließen. Die Verabschiedung der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung verzögert sich und wird weiterhin beobachtet.
- Im Rahmen von AP 3 wurden für das Einzugsgebiet des Wasserwerks Ebnet bei verschiedenen Behörden Daten und Informationen angefragt, um eine umfassende Beschreibung aller potentiellen Gefährdungsträger im Einzugsgebiet zu ermöglichen. Ein Fokus lag dabei auf Daten, die bereits zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erfasst werden, da ihre Verwendung auch für die Umsetzung des Risikomanagements nach Trinkwasserrichtlinie angestrebt wird. Systembeschreibung und Gefährdungsanalyse für das Einzugsgebiet befinden sich momentan noch im Entwurfsstadium. Es wurde ein GIS-Projekt erstellt, in dem alle erhobenen Daten zusammengefasst werden.
- Für den Aufbau des Risikomanagements für Gewinnung und Aufbereitung im Rahmen von AP 4 wurden weitere Mitarbeitende bei bnNetze und TZW in das Projektteam eingebunden und der Unterlagenbedarf abgestimmt.
- Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins im Wasserwerk Ebnet am 14.03.2023 wurde das Projekt ResiTrink! regionalen Pressevertretern vorgestellt.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine

Die für April 2023 angestrebte Fertigstellung von Systembeschreibung und Gefährdungsanalyse für das Einzugsgebiet verschiebt sich, da die erforderlichen Anfragen bei unterschiedlichen Stellen mehr Zeit in Anspruch genommen haben als geplant. Dieser Rückstand kann jedoch ohne Probleme im weiteren Projektverlauf wieder aufgeholt werden.

- c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, Planabweichung):

Es sind keine Probleme aufgetreten, die eine Planänderung notwendig machen würden.

- d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

nicht zutreffend

Unterschrift (wenn möglich):
(Projektkoordinator)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' followed by a 'B' and a long horizontal stroke.

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 31.10.2022.